

# Zmluva o dielo

## Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.6.2022

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Pernek**  
Sídlo: **Obecný úrad, 900 53 Pernek č. 48**  
IČO: **00305014**  
DIČ: **2020643691**  
V zastúpení: **Ing. Martin Ledník, starosta obce**  
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
IBAN: **SK05 5600 0000 0032 4152 3009**  
SWIFT (BIC): **KOMASK2X**  
*(ďalej len „objednávateľ“)*

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **AQUAMONT spol. s r.o.**  
Sídlo: **Matúškovo č. 339, 925 01 Matúškovo**  
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,  
oddiel Sro, vložka č. 363/T  
IČO: **31105696**  
DIČ: **2020370286**  
IČ DPH: **SK2020370286**  
V zastúpení: **Ing. Tomáš Pulen – konateľ spoločnosti**  
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**  
IBAN:   
BIC: **UNCR SK BX**  
*(ďalej len „zhotoviteľ“)*  
resp.  
*(ďalej len „zmluvné strany“)*

### Úvodné ustanovenie

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo je predĺženie lehoty realizácie predmetu zmluvy.

## Článok II. Čas a miesto plnenia

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy od prevzatia staveniska mení na : **30.09.2022.**

## Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok zmluvy č. 1 je spísaný v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia dodatku zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia a články zmluvy zo dňa 14.6.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny v plnom rozsahu.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku zmluvy je:  
Príloha č.1 - Časový harmonogram realizácie prác

Pernek, dňa 7.7.2022

Za Objednávateľa:

.....  
Ing. Martin Ledník  
starosta obce

V Matúškove dňa 7.7.2022

Za Zhotoviteľa:

.....  
Ing. Tomáš Pufen  
konateľ spoločnosti

# ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba : Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301  
 Objednávateľ: Obec Pernek  
 Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339

Popis	6/2022				7/2022				8/2022				9/2022			
Prípravné práce, odovzdanie staveniska, dodávka a uloženie materiálu																
Vytýčenie																
Geodetické práce - počas výstavby priebežne																
Zemné práce, búracie práce, podkladové konštrukcie																
Odvoz sítě																
Montáž kanalizácie																
Montáž kanalizačných prípojok																
Funkčné skúšky																
Spätná úprava spevnených plôch																

**Začatie prác :** 16.6.2022

**Ukončenie prác :** 30.9.2022